



Organizzazione e pianificazione trasformano un progetto in realtà

Spett.le **PINACOTECA DI BRERA**
Via Fiori Oscuri, n.2
Milano
Alla C. A. **Antonella Galeone**
Ufficio tecnico Pinacoteca di Brera

Oggetto: consuntivo lavori n.2324

1) Intervento per rifacimento fognatura:

- A seguito di verifica si sono evidenziate crepe e perdite sui giunti su tutto il tratto e pertanto abbiamo demolito la tubazione fognaria.
- Smaltimento speciale del materiale di risulta;
- Fornitura e posa di nuova linea fognaria in pvc con le corrette pendenze per inserire gli scarichi dei due bagno, dei n. 2 lavabi, del bar e della griglia che raccoglie l'acqua nell'ingresso dei bagni, il tutto tassellato nella soletta con staffe e bracciali.
- Nella linea è stata inserita un'ispezione a vite per la futura manutenzione con autospurghi.

Importo lavori € **1.950,50** (Iva esclusa)

2) Intervento di consolidamento soletta bagni:

- Eseguito demolizioni sulla muratura portante in mattoni pieni per alloggiamento di piastre e putrelle HAEB 100;
- Tamponamento in mattoni pieni delle aperture e riempimento in mattoni pieni e malta tixotropica antiritiro dove serve tra la putrella e la soletta;
- Fornitura e posa di n.7 putrelle e n.14 piastre di appoggio
- Formazione di punto luce compreso linea elettrica e corpi illuminanti. Il tasto di accensione e spegnimento è stato posizionato nell'antibagno

Importo lavori € **2.975,60** (Iva esclusa)

DCN Srl

P.Iva: 11317900964 – tel. 338 8669976 – 02 5030 8742

Via Nilde Iotti n. 58 – 20072, Pieve Emanuele (MI)

Pec: dcnsrl@pec.dcnsl.it - E-Mail: info@dcnsrl.it



3) Intervento extra su linea idrica per turbazione marcia:

- Rimozione delle beole con accantonamento delle stesse nell'area antistante gli ingressi dei bagni e di emergenza libreria;
- Demolizione cls sino al raggiungimento del tubo acqua e successivo taglio della tubazione;
- Fornitura e posa saracinesca e partenza nuova linea idrica, posa pozzetto d'ispezione in pvc e ripristino e pavimento in beole.
- Fornitura e posa contatore bar

Importo lavori **€ 940,00** (Iva esclusa)

4) Lavorazioni extra e detrazioni dal contratto del 20/03/23

In detrazione:

- Fornitura n. 2 miscelatori lavabo € 170,00
- Fornitura in opera n. 1 porta in metallo esterna € 900 + 2 interne € 1.440,00

Importo lavori- **€ 2.510,00** (Iva esclusa)

In aggiunta:

- n. 2 porte interne (prev. Fabbro Giuseppe 30/03/23) € 2.000,00
- Fornitura e posa in opera n. 2 mobiletti bagno € 295,00
- Fornitura e posa in opera n. 2 asciugamani elettrici € 380,00
- Fornitura luci led ingresso € 24,00
- Costruzione in opera (cartongesso & piastrelle) di n.1 luce in ingresso € 85,00
- Fornitura e posa in opera n. 2 specchi € 276,00
- Modifica impianto luce con n.3 sensori € 270,00

Importo lavori+ **€ 3.330,00** (Iva esclusa)

5) Lavorazioni extra per bagno uffici pianoterra:

- Formazione punto nuovo acqua calda
- Fornitura e posa boiler elettrico
- Modifica della quadro elettrico con aggiunta magnetotermica

Importo lavori **€ 435,00** (Iva esclusa)

Pieve Emanuele, 27 Aprile 2023

DCN Srl

P.Iva: 11317900964 – tel. 338 8669976 – 02 5030 8742

Via Nilde Iotti n. 58 – 20072, Pieve Emanuele (MI)

Pec: dcnsrl@pec.dcnsl.it - E-Mail: info@dcnsl.it